



Projekt navn:		Projekt nr.:		Ovenlys nr.:	
<b>Del:</b>					
Nr.:	Kontrol punkter:	Kontrol:	Kontrolmetode:	Bemærkninger:	
1.	Placering af oplukkelige moduler	100 %	Visuel		
2.	Skumpakning på inddækning er i kontakt med underkonstruktionen	100 %	Manuel		
3.	Placering af dæklist(er) (højre/venstre), Skruen sidder i det oplukkelige modul	100 %	Visuel		
4.	Hafter i underkanten af inddækninger	100 %	Visuel		
5.	Top- og bundinddækninger: montering og finish	100 %	Visuel		
6.	Inddækningsskruer, placering og type	100 %	Visuel		
7.	Glasset har ingen ridser eller revner	100 %	Visuel		
8.	Dækliste i toppen af rammen	100 %	Visuel		
9.	Pakninger mellem modulerne	100 %	Visuel		
10.	Ombuk i bunden af gavl inddækningerne er i indgreb	100 %	Visuel		
11.	Montering af siderammeliste	100 %	Visuel		
12.	Elektriske Komponenter	100 %	Test		

Dato:	Udført af:
-------	------------